



Fecha 19/3/2026

URGENTE
 NORMAL

07499


REQUISICION DE COMPRA

AREA SOLICITANTE: Servicios Generales
 RESPONSABLE: Julio Astacio

CODIGO	DESCRIPCION	PRESENTACION	STOCK PACTADO	CANTIDAD SOLICITADA	CASAS PROVEEDORES	
					Departamento	
	Desmontura y oner de material inservible.			295.40		
	Impermeabilizante de techo, a base de lona asfáltica con terminación granulada, con refuerzo en poliéster y 3mm de espesor. (5 años de garantía)			295.40		
	Suministro y colocación de antepecho en blocks de 6" para definir escorrentía de agua.			1		
	Colocación de desagüe pluvial de 3" hasta patinillo existente.			1		
	Colocación de desagüe pluvial de 3" hasta patinillo existente.					
	Escalera de rampa hecha en huella galvanizada de 10x30 y angular de (1.1/2 x 1.1/2).					
	<ul style="list-style-type: none"> • Pasamano en perfiles galvanizados de (1.1/2 x 1.1/2). • Descanso en tola corrugada galvanizada. • Puerta hecha en perfiles de (1.1/2 x 1.1/2) y galvanizado tallado de barra de 1/2 redondas. • Todo pintado de negro. 			1		
	Suministro y colocación de platabarrias plásticas reforzadas, para colocación de aires acondicionados.			1		
	Subida de aires acondicionados existentes en platabarrias reforzadas.			20		
	Precio incluye compra de materiales. Servicios básicos en diversas áreas del Centro Hospitalario.			20		



Julio Astacio
 Firma



Original: Servicios Generales
 1era Copia: Area Solicitante
 2da Copia: SNS