

OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE (OPRET)

PRESUPUESTO OPRET / UE -

Proyecto : **SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGA ARTESA (70.0 UDS)**

Obra : **VIADUCTO 2C** **LOTE I** **70.00 UDS**

Direccion : **AUTOPISTA DUARTE - ALCARRIZOS** **Fecha :**
Santo Domingo Norte.

No.	PARTIDAS	CANTIDAD	UNID.	PRECIO UNITARIO	VALOR	TOTAL
1	TRABAJOS GENERALES					
1.00	INGENIERIA	1.00	PA			
2.00	MANTENIMIENTO DE TRANSITO	1.00	PA			
3.00	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION	1.00	PA			
2	ELEMENTOS PREFABRICADOS					
2.01	FABRICACION Y MANEJO	2,307.90	M3			
2.02	SUMINISTRO Y COLOCACION APOYOS DE NEOPRENO	70.00	UDS			
2.03	TRANSPORTE VIGA ARTESA	5,538.96	TON			
2.04	INSTALACION VIGA ARTESA	5,538.96	TON			
4	MISCELANEOS					
4.01	ILUMINACION NOCTURNA	1.00	PA			
4.02	GRUA PARA MONTAR VIGAS EN ACOPIO EN CAMPO	1.00	PA			
5	SUB-TOTAL ESTRUCTURA					
6	GASTOS GENERALES			21.90%		
6.01	BENEFICIOS			10.00%		
6.02	SEGUROS, POLIZAS y FIANZAS			4.50%		
6.03	GASTOS ADMINISTRATIVOS			3.00%		
6.04	GASTOS SEGURIDAD GENERAL DE OBRA			0.30%		
6.05	TRANSPORTE			3.00%		
6.06	CODIA			0.10%		
6.07	FONDO DE PENSIONES y JUBILACIONES			1.00%		
7	ITBIS SOBRE BENEFICIOS			18.00%		
8	TOTAL A CONTRATAR VIGAS ARTESA				RD\$	

Preparado por

Revisado por
